

Hierarkia	Selite	Kesto	Alkaa	2019																			
				Huhtikuu					Toukokuu					Kesäkuu					Heinäkuu				
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
1	Saunarakennuksen purku	3 pv	02.04.2019		1																		
2	Kaivutyöt	2 pv	04.04.2019		2																		
3	LVIS liittymien kytkentä	2 pv	04.04.2019		3																		
4	salaoja ja sadeviemäriin asenn	2 pv	05.04.2019		4																		
5																							
6	Perustuksen kosteuseristystyöt	2 pv	08.04.2019		6																		
7	Tukimuurin rakentaminen	4 pv	10.04.2019		7																		
8	Perustuksen viimeistely	2 pv	15.04.2019		8																		
9	Talon sisäpurkutyöt siis:	10 pv	17.04.2019		9																		
10	Uunien ja hormien purku	4 pv	17.04.2019		10																		
11	Sisäverhouden purku	5 pv	23.04.2019					11															
12	Ikkunoiden ja ovien purku	1 pv	30.04.2019					12															
13																							
14																							
15	Ulkoseinien lisäkolaus sisäpuolelta	5 pv	01.05.2019							15													
16	Väliseinien muutostyöt	6 pv	08.05.2019							16													
17	Ikkunoiden ja ovien asennus	2 pv	16.05.2019								17												
18	Sähkötyöt	7 pv	16.05.2019								18												
19	LVI työt	7 pv	20.05.2019								19												
20	Lämpöeristepuhallus	2 pv	21.05.2019								20												
21	Kipsilevytyöt	6 pv	23.05.2019								21												
22	Lämmitysjärjestelmän asennus	4 pv	31.05.2019									22											
23	Kellarin lattiatyöt	1 pv	04.06.2019									23											
24	sisätyöt:																						
25	tasoitetyöt	1 pv	03.06.2019									25											